

Carinerland	Carinerland	LRO23_03	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH		30.08.2022	2210	0	Feinplanungss null	
Kuchelmiß	Kuchelmiß	LRO25_01	Feinplanungssphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		30.08.2022	3227	0	Feinplanungss null	
Kreien		LUP22_18	Dienste buchbar	Wemacom Breitband GmbH		31.12.2020	2765	100	Dienste buch null	
Goldberg	Stadt	Goldberg, Stadt	LUP24_19	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	31.01.2023	1365	2	im Ausbau	
Hoort	Hoort	LUP23_08	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		31.03.2023	2145	1	im Ausbau null	
Friedland	Stadt	Friedland, Stadt	MSE24_21	im Ausbau	neu-medianet GmbH	30.06.2022	1763	69	im Ausbau	
Bernitt		LRO22_08	Trassenbau fertig	Telekom Deutschland GmbH		30.06.2022	2851	100	Trassenbau fe null	
Gammelin	Gammelin	LUP23_08	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		31.03.2023	2145	1	im Ausbau null	
Tarnow		LRO22_08	Trassenbau fertig	Telekom Deutschland GmbH		30.06.2022	2851	100	Trassenbau fe null	
Pruchten	Pruchten	VR22_19	Trassenbau fertig	Telekom Deutschland GmbH		30.06.2021	3261	100	Trassenbau fe null	
Fünfseen	Fünfseen	MSE22_09	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-		31.12.2024	2839	0	Vorbereitungs null	
Schwerin	Landeshauptstadt	Schwerin, Landeshauptstadt	SN27_15	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	offen	481	0	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	
Ruhner Berge	LUP24_17/ LUP22_18	LUP24_17/ LUP22_18	im Ausbau/Dienste buchbar	Wemacom Breitband GmbH/Wemacom Breitband GmbH		31.03.2023/31.12.2020	1277/2765	0/100	im Ausbau null	
Dolgen am See	Dolgen am See	LRO23_01	Feinplanungssphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH		30.08.2022	3572	0	Feinplanungss null	
Warin	Stadt	Warin, Stadt	NWM24_29	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	1093	87	im Ausbau
Altwarp	Altwarp	VG25_06	Feinplanungssphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		31.03.2023	2153	0	Feinplanungss null	
Ziegenderf	Ziegenderf	LUP24_17	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		31.03.2023	1277	0	im Ausbau null	
Neuenkirchen	Neuenkirchen	MSE24_25	im Ausbau	neu-medianet GmbH		30.06.2021	2013	93	im Ausbau null	
Zetternin	Zetternin	MSE23_12	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-		31.12.2024	2064	0	Vorbereitungs null	
Preetz	Preetz	VR22_20	Trassenbau fertig	Telekom Deutschland GmbH		30.06.2021	3261	100	Trassenbau fe null	
Lübesse	Lübesse	LUP27_03	Feinplanungssphase nach Vertragsschluss	-		0 offen	358	0	Feinplanungss null	
Groß Teetzleben	Groß Teetzleben	MSE24_22	im Ausbau	neu-medianet GmbH		31.03.2022	2321	25	im Ausbau null	
Jördenstorf	Jördenstorf	LRO24_01	Feinplanungssphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		31.03.2023	1896	0	Feinplanungss null	
Neustrelitz	Stadt	Neustrelitz, Stadt	MSE26_06	Eigenausbau	-	-	-	-	Eigenausbau S-	
Eldena	Eldena	LUP24_15	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		31.01.2023	2468	0	im Ausbau null	
Insel Hiddensee	Insel Hiddensee	ZWAR2_2	im Ausbau	Betreibermodell	-	-	-	-	im Ausbau null	
Walkendorf	Walkendorf	LRO24_01	Feinplanungssphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		31.03.2023	1896	0	Feinplanungss null	
Greifswald	Hansestadt	Greifswald, Hansestadt	VG 27_10	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	offen	244	0	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	
Demen	Demen	LUP23_06	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.09.2022	2449	1	im Ausbau null	
Witzin	Witzin	LUP24_19	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		31.01.2023	1365	2	im Ausbau null	
Pasewalk	Stadt	Pasewalk, Stadt	VG28_04	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	offen	47	0	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	
Lübz	Stadt	Lübz, Stadt	LUP24_16	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		31.03.2023	1897	0	im Ausbau
Blankenberg	Blankenberg	LUP22_06	Dienste buchbar	Wemacom Breitband GmbH		31.12.2020	2787	100	Dienste buch null	
Plau am See	Stadt	Plau am See, Stadt	LUP28_06	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		offen	522	98	im Ausbau
Upahl	Upahl	NWM24_31/ NWM23_18	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	3096/2531	79/80	im Ausbau null	
Groß Nemerow	Groß Nemerow	MSE24_25	im Ausbau	neu-medianet GmbH		30.06.2021	2013	93	im Ausbau null	
Peenemünde	Peenemünde	VG23_21	im Ausbau	e.discom Telekommunikation GmbH		30.04.2024	2057	4	im Ausbau null	
Neu Kosow	Neu Kosow	VG23_24	Feinplanungssphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		31.07.2023	1621	0	Feinplanungss null	
Rothenklempenow	Rothenklempenow	VG26_07	Feinplanungssphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		01.01.2024	1930	0	Feinplanungss null	
Bobbitz	Bobbitz	NW422_04	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	2218	69	im Ausbau null	
Spiliettsdorf	Spiliettsdorf	VR22_21	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH		30.06.2021	2796	72	im Ausbau null	
Saal	Saal	VR22_19	Trassenbau fertig	Telekom Deutschland GmbH		30.06.2021	3261	100	Trassenbau fe null	
Kucksee	Kucksee	MSE24_22	im Ausbau	neu-medianet GmbH		31.03.2022	2321	25	im Ausbau null	
Loitz	Stadt	Loitz, Stadt	VG25_02	Feinplanungssphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		31.03.2023	2860	0	Feinplanungssphase nach Vertragsschluss
Am Salzhaff	Am Salzhaff	LRO23_03	Feinplanungssphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH		30.08.2022	2210	0	Feinplanungss null	
Ummanz	Ummanz	ZWAR1_1	im Ausbau	Betreibermodell	-	-	-	-	im Ausbau null	
Zepelin	Zepelin	LRO22_08	Trassenbau fertig	Telekom Deutschland GmbH		30.06.2022	2851	100	Trassenbau fe null	
Stavenhagen	Reuterstadt	Stavenhagen, Reuterstadt, Stadt	MSE24_27	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	31.12.2024	849	0	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	
Zarnewan	Zarnewan	LRO22_07	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH		30.06.2021	1981	58	im Ausbau null	
Torgelow	Stadt	Torgelow, Stadt	VG25_07	Feinplanungssphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		31.03.2023	2642	0	Feinplanungssphase nach Vertragsschluss
Dambeck	Dambeck	LUP24_17	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		31.03.2023	1277	0	im Ausbau null	
Dettmannsdorf	Dettmannsdorf	VR22_16	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH		30.06.2021	2992	86	im Ausbau null	
Crivitz	Stadt	Cramonshagen	NWM22_02	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	3066	90	im Ausbau
Rubenow	Rubenow	VG22_13	im Ausbau	ATL Antennentechnik Lubmin e.K.		30.06.2020	1277	76	im Ausbau null	
Hoppenrade	Hoppenrade	LRO25_01	Feinplanungssphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		30.08.2022	3227	0	Feinplanungss null	
Lübow	Lübow	NWM24_29	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	1093	87	im Ausbau null	
Zarrendorf	Zarrendorf	VR22_20	Trassenbau fertig	Telekom Deutschland GmbH		30.06.2021	3261	100	Trassenbau fe null	
Ganzlin	Ganzlin	LUP22_18	Dienste buchbar	Wemacom Breitband GmbH		31.12.2020	2765	100	Dienste buch null	
Hohenfelde	Hohenfelde	LRO24_06	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-		31.12.2023	505	0	Vorbereitungs null	
Feldberger Seenlandschaft	Feldberger Seenlandschaft	MSE25_05	im Ausbau	Landwerke M-V Breitband GmbH		31.12.2022	1406	0	im Ausbau null	
Glöwe	Glöwe	ZWAR1_1/ ZWAR2_1	im Ausbau	Betreibermodell	-	-	-	-	im Ausbau null	
Neubukow	Stadt	Neubukow, Stadt	LRO26_01	Feinplanungssphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH		31.03.2023	6036	0	Feinplanungssphase nach Vertragsschluss
Torgelow am See	Torgelow am See	MSE23_12	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-		31.12.2024	2064	0	Vorbereitungs null	
Luckow	Luckow	VG25_06	Feinplanungssphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		31.03.2023	2153	0	Feinplanungss null	
Ahrenshagen-Daskow	Ahrenshagen-Daskow	VR22_15	Trassenbau fertig	Telekom Deutschland GmbH		30.06.2021	2797	100	Trassenbau fe null	
Karenz	Karenz	LUP24_15	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		31.01.2023	2468	0	im Ausbau null	
Dechow	Dechow	NWM23_19	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	1989	93	im Ausbau null	
Wustrow	Wustrow	MSE24_24	Feinplanungssphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		31.12.2024	3515	0	Feinplanungss null	
Bad Kleinen	Bad Kleinen	NWM23_20	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	1364	84	im Ausbau null	
Gransebieth	Gransebieth	VR22_16	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH		30.06.2021	2992	86	im Ausbau null	
Neuenkirchen	Neuenkirchen	VG23_24	Feinplanungssphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		31.07.2023	1621	0	Feinplanungss null	
Toddin	Toddin	LUP24_14	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.09.2022	3239	0	im Ausbau null	
Dahmen	Dahmen	LRO25_01	Feinplanungssphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		30.08.2022	3227	0	Feinplanungss null	
Blowatz	Blowatz	NWM23_16	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	2722	99	im Ausbau null	
Beggerow	Beggerow	MSE23_15	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-		31.12.2024	1600	0	Vorbereitungs null	
Ankershagen	Ankershagen	MSE24_23	im Ausbau	neu-medianet GmbH		30.08.2022	2161	22	im Ausbau null	
Brickewitz	Brickewitz	NW422_02	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	3066	90	im Ausbau null	
Barthagen	Barthagen	LUP22_18	Dienste buchbar	Wemacom Breitband GmbH		31.12.2020	2765	100	Dienste buch null	
Roggenstorf	Roggenstorf	NWM24_32	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	1408	84	im Ausbau null	
Nieden	Nieden	VG26_07	Feinplanungssphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		01.01.2024	1920	0	Feinplanungss null	
Schwasdorf	Schwasdorf	LRO24_01	Feinplanungssphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		31.03.2023	1896	0	Feinplanungss null	
Wolde	Wolde	MSE23_15	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-		31.12.2024	1600	0	Vorbereitungs null	
Grambow	Grambow	NWM22_02	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	3066	90	im Ausbau null	
Schloen-Dratow	Schloen-Dratow	MSE23_13	Feinplanungssphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		31.12.2023	2586	0	Feinplanungss null	
Schorssow	Schorssow	LRO25_01	Feinplanungssphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		30.08.2022	3227	0	Feinplanungss null	

Mistorf	Mistorf	LRO23_01	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH	30.08.2022	3572	0	Feinplanungs	null
Prebberede	Prebberede	LRO23_05	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	30.08.2022	1848	0	Feinplanungs	null
Samtens	Samtens	ZWAR6_1	im Ausbau	Betreibermodell	-	-	-	im Ausbau	null
Kamminke	Kamminke	VG23_23	im Ausbau	e.discom Telekommunikation GmbH	30.04.2024	1703	6	im Ausbau	null
Wildberg	Wildberg	MSE22_10	im Ausbau	neu-medianet GmbH	30.06.2020	2844	96	im Ausbau	null
Zirchow	Zirchow	VG23_23	im Ausbau	e.discom Telekommunikation GmbH	30.04.2024	1703	6	im Ausbau	null
Breest	Breest	MSE23_15	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	31.12.2024	1600	0	Vorbereitungs	null
Boldekow	Boldekow	VG23_24	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	31.07.2023	1621	0	Feinplanungs	null
Mesekenhagen	Mesekenhagen	VG24_37	im Ausbau	e.discom Telekommunikation GmbH	30.04.2024	1776	0	im Ausbau	null
Blankenhagen	Blankenhagen	LRO22_11	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH	30.06.2021	2598	84	im Ausbau	null
Lübstorf	Lübstorf	NWM22_02	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	30.06.2021	3066	90	im Ausbau	null
Moltzow	Moltzow	MSE23_12	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	31.12.2024	2064	0	Vorbereitungs	null
Balow	Balow	LUP24_17	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	31.03.2023	1277	0	im Ausbau	null
Loissin	Loissin	VG24_38	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	null	null	null	Feinplanungs	null	
Kröpelin	Stadt	Kröpelin, Stadt	LRO23_04	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	31.12.2023	2054	0	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	
Hohenzieritz	Hohenzieritz	MSE24_23	im Ausbau	neu-medianet GmbH	30.08.2022	2161	22	im Ausbau	null
Rostock	Hanse- und Universitätsstadt	Rostock, Hansestadt	HRO27_13	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	offen	881	0	null	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss
Rehna	Stadt	Rehna, Stadt	NWM22_03	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	30.06.2021	2916	87	im Ausbau
Lübtheen	Lübtheen	LUP23_09	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	31.12.2024	3515	0	Feinplanungs	null
Blumenholz	Blumenholz	MSE24_24	im Ausbau	neu-medianet GmbH	30.06.2022	1763	69	im Ausbau	null
Galenbeck	Galenbeck	MSE24_21	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH	30.06.2021	3261	100	Trassenbau fe	null
Groß Mohrdorf	Groß Mohrdorf	VR22_20	Trassenbau fertig	Telekom Deutschland GmbH	30.06.2024	2071	0	Feinplanungs	null
Schönfeld	Schönfeld	MSE23_14	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH	30.06.2024	2071	0	Feinplanungs	null
Ducherow	Dreschwitz	ZWAR6_1	im Ausbau	Betreibermodell	-	-	-	im Ausbau	null
Bollewick	Bollewick	MSE22_09	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	31.12.2024	2839	0	Vorbereitungs	null
Granzin	Granzin	LUP24_16	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	31.03.2023	1897	0	im Ausbau	null
Wendisch Baggendorf	Wendisch Baggendorf	VR22_21	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH	30.06.2021	2796	73	im Ausbau	null
Alt Bukow	Alt Bukow	LRO23_03	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH	30.08.2022	2210	0	Feinplanungs	null
Gadebusch	Stadt	Gadebusch, Stadt	NWM24_34	Trassenbau fertig	Wemacom Breitband GmbH	30.06.2021	2844	100	Trassenbau fertig
Bandelin	Bandelin	VG22_12	im Ausbau	Landwerke M-V Breitband GmbH	31.12.2020	2733	50	im Ausbau	null
Bad Doberan	Stadt	Bad Doberan, Stadt	LRO26_01	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	31.03.2023	6036	0	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	
Bütow	Bütow	MSE22_09	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH	31.12.2024	2839	0	Vorbereitungs	null
Klütz	Stadt	Klütz, Stadt	NWM24_33	Trassenbau fertig	Wemacom Breitband GmbH	30.06.2021	2844	100	Trassenbau fertig
Lalendorf	Lalendorf	LRO25_01	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	30.08.2022	3227	0	Feinplanungs	null
Möllenhagen	Möllenhagen	MSE24_23	im Ausbau	neu-medianet GmbH	30.08.2022	2161	22	im Ausbau	null
Klein Trebbow	Klein Trebbow	NWM22_02	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	30.06.2021	3066	90	im Ausbau	null
Wismar	Hansestadt	Wismar, Hansestadt	NWM27_08	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	offen	403	0	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	
Altenreptow	Stadt	Altenreptow, Stadt	MSE24_22	im Ausbau	neu-medianet GmbH	31.03.2022	2321	25	im Ausbau
Mirrow	Stadt	Mirrow, Stadt	MSE23_13	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	31.12.2023	2586	0	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss
Spantekow	Spantekow	VG23_21	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	31.07.2023	1521	0	Feinplanungs	null
Kummerow	Kummerow	MSE25_04	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	30.06.2023	2630	0	Feinplanungs	null
Warnow	Warnow	LRO22_08	Trassenbau fertig	Telekom Deutschland GmbH	30.06.2022	2851	100	Trassenbau fe	null
Groß Kordshagen	Groß Kordshagen	VR22_20	Trassenbau fertig	Telekom Deutschland GmbH	30.06.2021	3261	100	Trassenbau fe	null
Borrentin	Borrentin	MSE23_14	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH	30.06.2024	2071	0	Feinplanungs	null
Möllenbeck	Möllenbeck	LUP24_17	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	31.03.2023	1277	0	im Ausbau	null
Kenz-Küstrow	Kenz-Küstrow	VR22_20	Trassenbau fertig	Telekom Deutschland GmbH	30.06.2021	3261	100	Trassenbau fe	null
Dorf Mecklenburg	Domsühl	LUP24_16	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	31.03.2023	1897	0	im Ausbau	null
Lohmen	Lohmen	LRO23_01	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH	30.08.2022	3572	0	Feinplanungs	null
Zölkow	Zölkow	LUP23_06	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	30.09.2022	2449	1	im Ausbau	null
Dobbin-Linstow	Dobbin-Linstow	LRO25_01	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	30.08.2022	3227	0	Feinplanungs	null
Heringsdorf	Heringsdorf	VG26_06	im Ausbau	e.discom Telekommunikation GmbH	30.04.2023	2104	9	im Ausbau	null
Kieve	Kieve	MSE23_11	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	31.12.2024	2036	0	Vorbereitungs	null
Gnoien	Stadt	Gnoien, Stadt	LRO24_01	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	31.03.2023	1896	0	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss
Dersenow	Dersenow	LUP23_09	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	31.01.2023	1748	0	im Ausbau	null
Bernstorf	Bernstorf	NWM23_19	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	30.06.2021	1989	93	im Ausbau	null
Baseow	Baseow	MSE25_04	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	30.06.2023	2630	0	Feinplanungs	null
Neuburg	Neuburg	NWM23_16	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	30.06.2021	2722	99	im Ausbau	null
Rubkow	Rubkow	VG22_14	im Ausbau	Landwerke M-V Breitband GmbH	30.06.2021	2150	72	im Ausbau	null
Schwaan	Stadt	Schwaan, Stadt	LRO24_03	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH	30.08.2022	604	0	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss
Lewitzrand	Lewitzrand	LUP23_07	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	30.09.2022	1935	0	im Ausbau	null
Klein Vielen	Klein Vielen	LRO23_01	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH	30.08.2022	3572	0	Feinplanungs	null
Rühn	Rühn	LRO22_08	Trassenbau fertig	Telekom Deutschland GmbH	30.06.2022	2851	100	Trassenbau fe	null
Südmüritz	Südmüritz	MSE22_09	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	31.12.2024	2839	0	Vorbereitungs	null
Fuhendorf	Fuhendorf	VR22_19	Trassenbau fertig	Telekom Deutschland GmbH	30.06.2021	3261	100	Trassenbau fe	null
Zarrentin am Schaalsee	Stadt	Zarrentin am Schaalsee, Stadt	LUP24_13	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	30.09.2022	2510	0	im Ausbau
Gägelow	Gägelow	NWM24_33	Trassenbau fertig	Wemacom Breitband GmbH	30.06.2021	2844	100	Trassenbau fe	null
Neukloster	Stadt	Neukloster, Stadt	NWM23_17	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	30.06.2021	1570	88	im Ausbau
Sundhagen	Sundhagen	VR22_17	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH	30.06.2021	2916	41	im Ausbau	null
Stepenitztal	Stepenitztal	NWM23_19	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	30.06.2021	1989	93	im Ausbau	null
Züsow	Züsow	NWM23_17	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	30.06.2021	1570	88	im Ausbau	null
Ziesendorf	Ziesendorf	LRO24_06	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	31.12.2023	505	0	Vorbereitungs	null
Schlagsdorf	Schlagsdorf	NWM22_03	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	30.06.2021	2916	87	im Ausbau	null
Rosenow	Rosenow	MSE22_10	im Ausbau	neu-medianet GmbH	30.06.2020	2844	96	im Ausbau	null
Borkow	Borkow	LUP22_06	Dienste buchbar	Wemacom Breitband GmbH	31.12.2020	2787	100	Dienste buch	null
Bengerstorf	Bengerstorf	LUP24_13	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	30.09.2022	2510	0	im Ausbau	null
Knorrendorf	Knorrendorf	MSE23_10	im Ausbau	neu-medianet GmbH	30.06.2020	2844	96	im Ausbau	null
Saltow	Saltow	LRO23_03	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH	30.08.2022	2210	0	Feinplanungs	null
Neu Poserin	Neu Poserin	LUP24_19	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	31.01.2023	1365	2	im Ausbau	null
Dreetz	Dreetz	VR22_16	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH	30.06.2021	2992	86	im Ausbau	null
Siggelkow	Siggelkow	LUP22_18	Dienste buchbar	Wemacom Breitband GmbH	31.12.2020	2765	100	Dienste buch	null
Bergen auf Rügen	Stadt	Bergen auf Rügen, Stadt	ZWAR1_1 / ZWAR2_1 / ZWAR3_1	Betreibermodell	-	-	-	im Ausbau	
Techentin	Techentin	LUP23_07	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	30.09.2022	1935	0	im Ausbau	null
Süderholz	Süderholz	VR25_03	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH	30.06.2021 null		75	im Ausbau	null
Mölschow	Mölschow	VG23_21	im Ausbau	e.discom Telekommunikation GmbH	30.04.2024	2057	4	im Ausbau	null
Rieps	Rieps	NWM23_19	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	30.06.2021	1989	93	im Ausbau	null

Gustow	Gustow	ZWAR4_1	im Ausbau	Betreibermodell	-	-	-	im Ausbau	null
Neukalen	Neukalen, Stadt	MSE25_04	MSE25_04	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	-	30.06.2023	2630	0 Feinplanungsphase nach Vertragsschluss
Bastorf	Bastorf	LRO23_04	-	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	31.12.2023	2054	0 Vorbereitungsnull	
Kalkhorst	Kalkhorst	NWM24_32	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	-	30.06.2021	1408	84 im Ausbau null	
Blendorf	Blendorf	LRO23_03	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH	-	30.08.2022	2210	0 Feinplanungsnull	
Mühlen Eichsen	Mühlen Eichsen	NWM23_18	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	-	30.06.2021	2531	80 im Ausbau null	
Penzlin	Stadt	MSE24_23	im Ausbau	neu-mediant GmbH	-	30.08.2022	2161	22 im Ausbau	
Bützow	Stadt	LRO26_03	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH	-	30.08.2022	1457	0 Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	
Holdorf	Holdorf	NWM23_19	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	-	30.06.2021	1989	93 im Ausbau null	
Kröslin	Kröslin	VG22_13	im Ausbau	ATL Antennentechnik Lubmin e.K.	-	30.06.2020	1277	76 im Ausbau null	
Sanitz	Sanitz	LRO24_02	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	-	30.08.2022	2042	0 Feinplanungsnull	
Lindetal	Lindetal	MSE22_05	im Ausbau	Landwerke M-V Breitband GmbH	-	30.06.2022	2917	18 im Ausbau null	
Gehlsbach	Gehlsbach	LUP23_18	Dienste buchbar	Wemacom Breitband GmbH	-	31.12.2020	2765	100 Dienste buchbar	
Kruckow	Kruckow	VG25_02	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	-	31.03.2023	2860	0 Feinplanungsnull	
Selpin	Selpin	LRO22_07	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH	-	30.06.2021	1981	58 im Ausbau null	
Hohen Demzin	Hohen Demzin	LRO25_01	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	-	30.08.2022	3227	0 Feinplanungsnull	
Kratzeburg	Kratzeburg	MSE24_23	im Ausbau	neu-mediant GmbH	-	30.08.2022	2161	22 im Ausbau null	
Gelbensande	Gelbensande	LRO27_11	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH	-	30.06.2021	2598	84 im Ausbau null	
Binz	Binz	ZWAR1_1	im Ausbau	Betreibermodell	-	-	-	im Ausbau null	
Altenhof	Altenhof	MSE22_09	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	-	31.12.2024	2839	0 Vorbereitungsnull	
Sternberg	Stadt	LUP22_06	im Ausbau	Dienste buchbar	Wemacom Breitband GmbH	-	31.12.2020	2787	100 Dienste buchbar
Grevesmühlen	Stadt	NWM24_31	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	-	30.06.2021	3096	79 im Ausbau	
Mestlin	Mestlin	LUP24_19	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	-	31.01.2023	1365	2 im Ausbau null	
Grebs-Niendorf	Grebs-Niendorf	LUP24_15	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	-	31.01.2023	2468	0 im Ausbau null	
Bugewitz	Bugewitz	VG23_24	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	-	31.07.2023	1621	0 Feinplanungsnull	
Uelitz	Uelitz	LUP23_08	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	-	31.03.2023	2145	1 im Ausbau null	
Malliß	Malliß	LUP24_15	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	-	31.01.2023	2468	0 im Ausbau null	
Patzig	Patzig	keine Daten	null	null	-	null	null	null null	
Güstrow	Barlachstadt	Güstrow, Stadt	LRO26_03	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH	-	30.08.2022	1457	0 Feinplanungsphase nach Vertragsschluss
Rambin	Rambin	ZWAR1_1/ ZWAR6_1	im Ausbau	Betreibermodell	-	-	-	im Ausbau null	
Baabe	Baabe	ZWAR_2_2 (nicht vollständig)	im Ausbau	Betreibermodell	-	-	-	im Ausbau null	
Iven	Iven	VG23_24	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	-	31.07.2023	1621	0 Feinplanungsnull	
Bresgard bei Picher	Bresgard bei Picher	LUP23_10	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	-	31.03.2023	2506	0 im Ausbau null	
Krusenfelde	Krusenfelde	VG22_12	im Ausbau	Landwerke M-V Breitband GmbH	-	31.12.2020	2733	50 im Ausbau null	
Gribow	Gribow	VG22_12	im Ausbau	Landwerke M-V Breitband GmbH	-	31.12.2020	2733	50 im Ausbau null	
Godendorf	Godendorf	MSE24_24	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	-	31.12.2024	3515	0 Feinplanungsnull	
Spohnholz	Spohnholz	MSE24_25	im Ausbau	neu-mediant GmbH	-	30.06.2021	2013	93 im Ausbau null	
Benitz	Benitz	LRO24_03	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH	-	30.08.2022	604	0 Feinplanungsnull	
Blüwenstorf	Blüwenstorf	LUP24_18	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	-	31.03.2023	2038	0 im Ausbau null	
Gnewitz	Gnewitz	LRO22_07	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH	-	30.06.2021	1981	58 im Ausbau null	
Zirzow	Zirzow	MSE24_22	im Ausbau	neu-mediant GmbH	-	31.03.2022	2321	25 im Ausbau null	
Polzow	Polzow	VG26_07	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	-	01.01.2024	1920	0 Feinplanungsnull	
Moras	Moras	LUP23_08	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	-	31.03.2023	2145	1 im Ausbau null	
Hinrichshagen	Hinrichshagen	VG24_37	im Ausbau	e.discom Telekommunikation GmbH	-	30.04.2024	1776	0 im Ausbau null	
Beseritz	Beseritz	MSE24_21	im Ausbau	neu-mediant GmbH	-	30.06.2022	1763	69 im Ausbau null	
Obere Warnow	Obere Warnow	LUP24_16	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	-	31.03.2023	1897	0 im Ausbau null	
Lohme	Lohme	ZWAR1_1/ ZWAR2_1	im Ausbau	Betreibermodell	-	-	-	im Ausbau null	
Redefin	Redefin	LUP23_10	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	-	31.03.2023	2506	0 im Ausbau null	
Besitz	Besitz	LUP23_09	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	-	31.01.2023	1748	0 im Ausbau null	
Schönbeck	Schönbeck	MSE22_05	im Ausbau	Landwerke M-V Breitband GmbH	-	30.06.2022	2917	18 im Ausbau null	
Dalkendorf	Dalkendorf	LRO23_05	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	-	30.08.2022	1848	0 Feinplanungsnull	
Vogelsang-Warsin	Vogelsang-Warsin	VG25_06	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	-	31.03.2023	2153	0 Feinplanungsnull	
Völschow	Völschow	VG25_02	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	-	31.03.2023	2860	0 Feinplanungsnull	
Roduchelstorf	Roduchelstorf	NWM23_19	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	-	30.06.2021	1989	93 im Ausbau null	
Hanshagen	Hanshagen	VG24_38	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	null	-	null	null	Feinplanungsnull	
Pingelshagen	Pingelshagen	NWM27_07	Eigenausbau	offen	-	-	-	Eigenausbau null	
Röbel/Müritz	Röbel/Müritz, Stadt	MSE26_05	im Ausbau	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	31.12.2024	383	0 Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	
Nadrensee	Nadrensee	VG24_36	im Ausbau	e.discom Telekommunikation GmbH	-	30.04.2024	1915	17 im Ausbau null	
Warnkenhagen	Warnkenhagen	LRO23_05	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	-	30.08.2022	1848	0 Feinplanungsnull	
Murchin	Murchin	VG23_23	im Ausbau	e.discom Telekommunikation GmbH	-	30.04.2024	1703	6 im Ausbau null	
Wrangelsburg	Wrangelsburg	VG22_14	im Ausbau	Landwerke M-V Breitband GmbH	-	30.06.2021	2150	72 im Ausbau null	
Jarmen	Jarmen, Stadt	VG25_02	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	-	31.03.2023	2860	0 Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	
Loddin	Loddin	VG23_22	im Ausbau	e.discom Telekommunikation GmbH	-	30.04.2024	1081	0 im Ausbau null	
Kirch Jesar	Kirch Jesar	LUP23_08	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	-	31.03.2023	2145	1 im Ausbau null	
Viereck	Viereck	VG26_07	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	-	01.01.2024	1920	0 Feinplanungsnull	
Boizenburg/Elbe	Boizenburg/Elbe, Stadt	LUP28_02	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	-	offen	671	96 im Ausbau	
Richtenberg	Stadt	Richtenberg, Stadt	VR22_21	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH	-	30.06.2021	2796	73 im Ausbau
Sietow	Sietow	MSE23_11	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	-	31.12.2024	2036	0 Vorbereitungsnull	
Klein Bünzow	Klein Bünzow	VG22_14	im Ausbau	Landwerke M-V Breitband GmbH	-	30.06.2021	2150	72 im Ausbau null	
Sauzin	Sauzin	VG23_21	im Ausbau	e.discom Telekommunikation GmbH	-	30.04.2024	2057	4 im Ausbau null	
Malchow	Stadt	MSE23_11	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	-	31.12.2024	2036	0 Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	
Koblenz	Koblenz	VG26_07	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	-	01.01.2024	1920	0 Feinplanungsnull	
Penzin	Penzin	LRO22_08	Trassenbau fertig	Telekom Deutschland GmbH	-	30.06.2022	2851	100 Trassenbau fe null	
Sommersdorf	Sommersdorf	MSE23_14	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH	-	30.06.2024	2071	0 Feinplanungsnull	
Wittenburg	Stadt	Wittenburg, Stadt	LUP24_14	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	-	30.09.2022	3239	0 im Ausbau
Vellahn	Vellahn	LUP24_14	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	-	30.09.2022	3239	0 im Ausbau null	
Teldau	Teldau	LRO24_01	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	-	31.03.2023	1896	0 Feinplanungsnull	
Zingst	Zingst	VR22_22	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH	-	30.06.2021	8466	71 im Ausbau null	
Kargow	Kargow	MSE23_13	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	-	31.12.2023	2586	0 Feinplanungsnull	
Dalberg-Wendelstorf	Dalberg-Wendelstorf	NWM23_18	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	-	30.06.2021	2531	80 im Ausbau null	
Glewitz	Glewitz	VR22_21	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH	-	30.06.2021	2796	73 im Ausbau null	
Prislich	Prislich	LUP24_17	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	-	31.03.2023	1277	0 im Ausbau null	
Neetzw-Liepen	Neetzw-Liepen	VG22_12	im Ausbau	Landwerke M-V Breitband GmbH	-	31.12.2020	2733	50 im Ausbau null	
Milow	Milow	LUP24_15	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	-	31.01.2023	2468	0 im Ausbau null	
Lüssow	Lüssow	LRO23_01	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH	-	30.08.2022	3572	0 Feinplanungsnull	

Lindholz	Lindholz	VR22_16	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH	-	30.06.2021	2992	86	im Ausbau	null
Retschow	Retschow	LRO23_04	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	-	31.12.2023	2054	0	Vorbereitungs	null
Tessin	Stadt	VR22_17	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH	-	-	30.06.2021	2916	41	im Ausbau
Bartenshagen-Parkentin	Bartenshagen-Parkentin	LRO24_06	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	-	31.12.2023	505	0	Vorbereitungs	null
Elmenhorst/Lichtenhagen	Elmenhorst/Lichtenhagen	LRO26_01	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH	-	31.03.2023	6036	0	Feinplanungs	null
Gützkow	Stadt	Gützkow, Stadt	VG22_12	im Ausbau	Landwerke M-V Breitband GmbH	-	31.12.2020	2733	50	im Ausbau
Zülow	Zülow	LUP22_01	Dienste buchbar	Wemacom Breitband GmbH	-	31.12.2020	2845	100	Dienste buch	null
Friedrichsruhe	Friedrichsruhe	LUP23_07	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	-	30.09.2022	1935	0	im Ausbau	null
Gutow	Gutow	LRO23_01	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH	-	30.08.2022	3572	0	Feinplanungs	null
Neu Gülze	Neu Gülze	LUP23_09	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	-	31.01.2023	1748	0	im Ausbau	null
Levenhagen	Levenhagen	VG24_37	im Ausbau	e.discom Telekommunikation GmbH	-	30.04.2024	1776	0	im Ausbau	null
Lambrechtshagen	Lambrechtshagen	LRO24_06	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	-	31.12.2023	505	0	Vorbereitungs	null
Marlow	Stadt	Marlow, Stadt	VR22_15	Trassenbau fertig	Telekom Deutschland GmbH	-	30.06.2021	2797	100	Trassenbau fertig
Gültz	Gültz	MSE23_15	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	-	31.12.2024	1600	0	Vorbereitungs	null
Tribsees	Stadt	Tribsees, Stadt	VR22_16	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH	-	30.06.2021	2992	86	im Ausbau
Hintersee	Hintersee	VG25_06	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	-	31.03.2023	2153	0	Feinplanungs	null
Karstädt	Karstädt	LUP24_15	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	-	31.01.2023	2468	0	im Ausbau	null
Breesen	Breesen	LRO24_05	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH	-	30.08.2022	604	0	Feinplanungs	null
Carmin	Carmin	LRO22_07	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH	-	30.06.2021	1981	58	im Ausbau	null
Jürgenshagen	Jürgenshagen	LRO22_08	Trassenbau fertig	Telekom Deutschland GmbH	-	30.06.2022	2851	100	Trassenbau fe	null
Pölichow	Pölichow	LRO24_03	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH	-	30.08.2022	604	0	Feinplanungs	null
Gneven	Gneven	LUP24_20	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	-	30.09.2022	2834	0	im Ausbau	null
Altefähr	Altefähr	ZWAR6_1	im Ausbau	Betreibermodell	-	-	-	im Ausbau	null	
Brüel	Stadt	Brüel, Stadt	LUP24_20	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	-	30.09.2022	2834	0	im Ausbau
Fahrenwalde	Fahrenwalde	VG26_07	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	-	01.01.2024	1920	0	Feinplanungs	null
Kobrow	Kobrow	LUP22_06	Dienste buchbar	Wemacom Breitband GmbH	-	31.12.2020	2787	100	Dienste buch	null
Sagard	Sagard	ZWAR1_1	im Ausbau	Betreibermodell	-	-	-	im Ausbau	null	
Groß Plasten	Groß Plasten	MSE23_12	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	-	31.12.2024	2064	0	Vorbereitungs	null
Reimershagen	Reimershagen	LRO23_01	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH	-	30.08.2022	3572	0	Feinplanungs	null
Seehof	Seehof	NWM22_02	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	-	30.06.2021	3066	90	im Ausbau	null
Bülow	Bülow	LUP23_06	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	-	30.09.2022	2449	1	im Ausbau	null
Baumgarten	Baumgarten	LRO22_08	Trassenbau fertig	Telekom Deutschland GmbH	-	30.06.2022	2851	100	Trassenbau fe	null
Schaprode	Schaprode	ZWAR2_1	im Ausbau	Betreibermodell	-	-	-	im Ausbau	null	
Priborn	Priborn	MSE22_09	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	-	31.12.2024	2839	0	Vorbereitungs	null
Voigtsdorf	Voigtsdorf	MSE22_05	im Ausbau	Landwerke M-V Breitband GmbH	-	30.06.2022	2917	18	im Ausbau	null
Grünow	Grünow	MSE24_24	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	-	31.12.2024	3515	0	Feinplanungs	null
Barth	Stadt	Barth, Stadt	VR22_20	Trassenbau fertig	Telekom Deutschland GmbH	-	30.06.2021	3261	100	Trassenbau fertig
Utzedel	Utzedel	MSE23_15	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	-	31.12.2024	1600	0	Vorbereitungs	null
Krammerhof	Krammerhof	VR22_20	Trassenbau fertig	Telekom Deutschland GmbH	-	30.06.2021	3261	100	Trassenbau fe	null
Altenspleen	Altenspleen	VR22_20	Trassenbau fertig	Telekom Deutschland GmbH	-	30.06.2021	3261	100	Trassenbau fe	null
Banzkow	Banzkow	LUP23_07	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	-	30.09.2022	1935	0	im Ausbau	null
Plaaz	Plaaz	LRO23_01	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH	-	30.08.2022	3572	0	Feinplanungs	null
Testorf-Steinfurt	Testorf-Steinfurt	LRO22_08	Trassenbau fertig	Telekom Deutschland GmbH	-	30.06.2022	2851	100	Trassenbau fe	null
Schossin	Schossin	LUP22_01	Dienste buchbar	Wemacom Breitband GmbH	-	31.12.2020	2845	100	Dienste buch	null
Dreschwitz	Dreschwitz	LRO22_08	Trassenbau fertig	Telekom Deutschland GmbH	-	30.06.2022	2851	100	Trassenbau fe	null
Kemnitz	Kemnitz	VG24_38	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	null	-	null	null	Feinplanungs	null	
Bressegard bei Eldena	Bressegard bei Eldena	LUP24_15	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	-	31.01.2023	2468	0	im Ausbau	null
Born a. Darß	Born a. Darß	VR22_22	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH	-	30.06.2021	8466	71	im Ausbau	null
Wardow	Wardow	LRO24_02	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	-	30.08.2022	2042	0	Feinplanungs	null
Grischow	Grischow	MSE23_15	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	-	31.12.2024	1600	0	Vorbereitungs	null
Sehlen	Sehlen	ZWAR1_1	im Ausbau	Betreibermodell	-	-	-	im Ausbau	null	
Schmatzin	Schmatzin	VG22_14	im Ausbau	Landwerke M-V Breitband GmbH	-	30.06.2021	2150	72	im Ausbau	null
Sülstorf	Sülstorf	LUP23_08	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	-	31.03.2023	2145	1	im Ausbau	null
Bröbberow	Brunow	LUP24_17	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	-	31.03.2023	1277	0	im Ausbau	null
Kritzow	Kritzow	LUP22_18	Dienste buchbar	Wemacom Breitband GmbH	-	31.12.2020	2765	100	Dienste buch	null
Rögnitz	Rögnitz	NWM23_19	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	-	30.06.2021	1989	93	im Ausbau	null
Kassow	Kassow	LRO23_01	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH	-	30.08.2022	3572	0	Feinplanungs	null
Wokuhl-Dabelow	Wokuhl-Dabelow	MSE24_24	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	-	31.12.2024	3515	0	Feinplanungs	null
Kittendorf	Kittendorf	MSE23_12	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	-	31.12.2024	2064	0	Vorbereitungs	null
Ahlbeck	Ahlbeck	VG25_06	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	-	31.03.2023	2153	0	Feinplanungs	null
Trollenhagen	Trollenhagen	MSE24_25	im Ausbau	neu-medianet GmbH	-	30.06.2021	2013	93	im Ausbau	null
Melz	Melz	MSE22_09	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	-	31.12.2024	2839	0	Vorbereitungs	null
Poseritz	Poseritz	ZWAR3_1/ZWAR4_1	im Ausbau	Betreibermodell	-	-	-	im Ausbau	null	
Teterow	Teterow	LRO28_07	Eigenausbau	-	-	Eigenausbau	-	Eigenausbau	-	
Kühlungsborn	Stadt	Kühlungsborn, Stadt	LRO26_01	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH	-	31.03.2023	6036	0	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss
Hagenow	Stadt	Hagenow, Stadt	LUP27_01	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	-	0 offen	-	103	0	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss
Stolpe an der Peene	Stolpe an der Peene	VG22_12	im Ausbau	Landwerke M-V Breitband GmbH	-	31.12.2020	2733	50	im Ausbau	null
Ludwigslust	Stadt	Ludwigslust, Stadt	LUP24_15	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	-	31.01.2023	2468	0	im Ausbau
Groß Polzin	Groß Polzin	VG22_12	im Ausbau	Landwerke M-V Breitband GmbH	-	31.12.2020	2733	50	im Ausbau	null
Passsee	Passsee	NWM23_17	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	-	30.06.2021	1570	88	im Ausbau	null
Bandentitz	Bandentitz	LUP23_08	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	-	31.03.2023	2145	1	im Ausbau	null
Finkenthal	Finkenthal	LRO24_01	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	-	31.03.2023	1896	0	Feinplanungs	null
Dierhagen	Dierhagen	VR22_22	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH	-	30.06.2021	8466	71	im Ausbau	null
Mustin	Mustin	LUP22_06	Dienste buchbar	Wemacom Breitband GmbH	-	31.12.2020	2787	100	Dienste buch	null
Brunow	Brunow	MSE24_21	im Ausbau	neu-medianet GmbH	-	30.06.2022	1763	69	im Ausbau	null
Siedenbollentin	Siedenbollentin	MSE23_15	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	-	31.12.2024	1600	0	Vorbereitungs	null
Barnekow	Barnekow	NWM22_04	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	-	31.12.2024	1600	0	Vorbereitungs	null
Lüssow	Lüssow	VR22_20	Trassenbau fertig	Telekom Deutschland GmbH	-	30.06.2021	2218	69	im Ausbau	null
Grabow	Stadt	Grabow, Stadt	LUP24_17/LUP24_15	im Ausbau/im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH/Wemacom Breitband GmbH	-	30.06.2021	3261	100	Trassenbau fe
Warnow	Warnow	NWM24_33	Trassenbau fertig	Wemacom Breitband GmbH	-	30.06.2021	2844	100	Trassenbau fe	null
Mönchhagen	Mönchhagen	LRO22_11	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH	-	30.06.2021	2598	84	im Ausbau	null
Sarmstorf	Sarmstorf	LRO23_01	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH	-	30.08.2022	3572	0	Feinplanungs	null
Lütow	Lütow	VG26_06	im Ausbau	e.discom Telekommunikation GmbH	-	30.04.2023	2104	9	im Ausbau	null
Krakow am See	Stadt	Krakow am See, Stadt	LRO25_01	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	-	30.08.2022	3227	0	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss
Niepars	Niepars	VR22_20/VR22_20	Trassenbau fertig	Telekom Deutschland GmbH	-	30.06.2021	3261	100	Trassenbau fe	null

Züssow	Züssow	VG22_14	im Ausbau	Landwerke M-V Breitband GmbH	30.06.2021	2150	72	im Ausbau	null	
Alt Sührkow	Alt Sührkow	LRO24_01	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	31.03.2023	1896	0	Feinplanungss null		
Kloster Tempzin	Kloster Tempzin	LUP22_06	Dienste buchbar	Wemacom Breitband GmbH	31.12.2020	2787	100	Dienste buchbar		
Vollrathsrue	Vollrathsrue	MSE23_12	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	31.12.2024	2064	0	Vorbereitungs null		
Karlsenhagen	Karlsenhagen	VG23_21	im Ausbau	e.discom Telekommunikation GmbH	30.04.2024	2057	4	im Ausbau	null	
Gotthun	Gotthun	MSE22_09	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	31.12.2024	2839	0	Vorbereitungs null		
Göhren	Göhren	keine Daten	null	null	null	null	null	null	null	
Rukieten	Rukieten	LRO23_01	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH	30.08.2022	3572	0	Feinplanungss null		
Krien	Krien	VG22_12	im Ausbau	Landwerke M-V Breitband GmbH	31.12.2020	2733	50	im Ausbau	null	
Groß Wokern	Groß Wokern	LRO23_05	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	30.08.2022	1848	0	Feinplanungss null		
Groß Laasch	Groß Laasch	LUP24_18	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	31.03.2023	2038	0	im Ausbau	null	
Ahrenschoop	Ahrenschoop	VR22_22	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH	30.06.2021	8466	71	im Ausbau	null	
Cramonsenhagen	Cölpin	MSE24_25	im Ausbau	neu-medianet GmbH	30.06.2021	2013	93	im Ausbau	null	
Groß Krams	Groß Krams	LUP23_10	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	31.03.2023	2506	0	im Ausbau	null	
Pritzier	Pritzier	LUP23_10	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	31.03.2023	2506	0	im Ausbau	null	
Cambs	Cambs	LUP24_20	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	30.09.2022	2834	0	im Ausbau	null	
Penkow	Penkow	MSE22_09	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	31.12.2024	2839	0	Vorbereitungs null		
Leezen	Leezen	LUP24_20	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	30.09.2022	2834	0	im Ausbau	null	
Groß Godems	Groß Godems	LUP24_18	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	31.03.2023	2038	0	im Ausbau	null	
Stubbenhendorf	Stubbenhendorf	LRO22_07	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH	30.06.2021	1981	58	im Ausbau	null	
Warrentzin	Warrentzin	MSE23_14	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH	30.06.2024	2071	0	Feinplanungss null		
Boock	Boock	VG24_36	im Ausbau	e.discom Telekommunikation GmbH	30.04.2024	1915	17	im Ausbau	null	
Tutow	Tutow	VG25_02	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	31.03.2023	2860	0	Feinplanungss null		
Wedendorfersee	Wedendorfersee	NWM23_18	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	30.06.2021	2531	80	im Ausbau	null	
Broderdorf	Broderdorf	LRO26_02	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH	30.08.2022	4292	0	Feinplanungss null		
Möllenbeck	Möllenbeck	MSE24_24	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	31.12.2024	3515	0	Feinplanungss null		
Schwarz	Schwarz	MSE23_13	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	31.12.2023	2586	0	Feinplanungss null		
Schönhausen	Schönhausen	MSE22_05	im Ausbau	Landwerke M-V Breitband GmbH	30.06.2022	2917	18	im Ausbau	null	
Jesendorf	Jesendorf	NWM24_29	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	30.06.2021	1093	87	im Ausbau	null	
Verchen	Verchen	MSE23_14	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH	30.06.2024	2071	0	Feinplanungss null		
Grambin	Grambin	VG25_06	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	31.03.2023	2153	0	Feinplanungss null		
Kremmin	Kremmin	LUP24_17	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	31.03.2023	1277	0	im Ausbau	null	
Lübs	Lübs	VG25_06	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	31.03.2023	2153	0	Feinplanungss null		
Pragsdorf	Pragsdorf	MSE24_25	im Ausbau	neu-medianet GmbH	30.06.2021	2013	93	im Ausbau	null	
Klocksין	Klocksין	MSE23_11	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	31.12.2024	2036	0	Vorbereitungs null		
Franzburg	Stadt	VR22_21	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH	30.06.2021	2796	73	im Ausbau		
Buraw	Buraw	MSE23_15	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	31.12.2024	1600	0	Vorbereitungs null		
Stralsund	Hansestadt	VR22_14	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	31.12.2024	1600	0	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss		
Bälich	Bälich	LUP23_10	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	31.03.2023	2506	0	im Ausbau	null	
Rossin	Rossin	VG23_24	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	31.07.2023	1621	0	Feinplanungss null		
Holldorf	Holldorf	MSE24_25	im Ausbau	neu-medianet GmbH	30.06.2021	2013	93	im Ausbau	null	
Blankensee	Blankensee	MSE28_01	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	offen	89	0	Vorbereitungs null		
Lärz	Lärz	MSE22_09	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	31.12.2024	2839	0	Vorbereitungs null		
Leopoldshagen	Leopoldshagen	VG25_06	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	31.03.2023	2153	0	Feinplanungss null		
Groß Molzahn	Groß Molzahn	NWM23_19	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	30.06.2021	1989	93	im Ausbau	null	
Groß Luckow	Groß Luckow	VG26_07	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	01.01.2024	1920	0	Feinplanungss null		
Silz	Silz	MSE23_11	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	31.12.2024	2036	0	Vorbereitungs null		
Groß Miltzow	Groß Miltzow	MSE22_05	im Ausbau	Landwerke M-V Breitband GmbH	30.06.2022	2917	18	im Ausbau	null	
Lübbendorf	Lübbendorf	NWM23_17	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	30.06.2021	1570	88	im Ausbau	null	
Muchow	Muchow	LUP24_18	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	31.03.2023	2038	0	im Ausbau	null	
Gorlosen	Gorlosen	LUP24_15	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	31.01.2023	2468	0	im Ausbau	null	
Sassen-Trantow	Sassen-Trantow	VG25_02	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	31.03.2023	2860	0	Feinplanungss null		
Eixen	Eixen	VR22_21	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH	30.06.2021	2796	73	im Ausbau	null	
Pampow	Pampow	LUP25_01	Dienste buchbar	Wemacom Breitband GmbH	31.12.2018	709	100	Dienste buchbar		
Krugsdorf	Krugsdorf	VG26_07	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	01.01.2024	1920	0	Feinplanungss null		
Altenhagen	Altenhagen	MSE22_10	im Ausbau	neu-medianet GmbH	30.06.2020	2844	96	im Ausbau	null	
Rechlin	Rechlin	MSE23_13	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	31.12.2023	2586	0	Feinplanungss null		
Usedom	Stadt	Usedom, Stadt	VG23_23	im Ausbau	e.discom Telekommunikation GmbH	30.04.2024	1703	6	im Ausbau	
Faulenrost	Faulenrost	MSE25_04	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	30.06.2023	2630	0	Feinplanungss null		
Wieck a. Darß	Wieck a. Darß	VR22_22	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH	30.06.2021	8466	71	im Ausbau	null	
Glasin	Glasin	NWM23_17	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	30.06.2021	1570	88	im Ausbau	null	
Pantelitz	Pantelitz	VR22_20	Trassenbau fertig	Telekom Deutschland GmbH	30.06.2021	3261	100	Trassenbau fertig		
Schönwalde	Schönwalde	VG26_07	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	01.01.2024	1920	0	Feinplanungss null		
Hohen Viecheln	Hohen Viecheln	NWM23_20	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	30.06.2021	1364	84	im Ausbau	null	
Ferdinandshof	Ferdinandshof	VG25_07	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	31.03.2023	2642	0	Feinplanungss null		
Eggesin	Stadt	Eggesin, Stadt	VG25_06	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	31.03.2023	2153	0	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	
Lietzow	Lietzow	ZWAR3_1	im Ausbau	Betreibermodell	-	-	im Ausbau	null		
Papendorf	Papendorf	LRO24_03	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH	30.08.2022	604	0	Feinplanungss null		
Ralswiek	Ralswiek	ZWAR1_1	im Ausbau	Betreibermodell	-	-	im Ausbau	null		
Meiersberg	Meiersberg	VG25_06	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	31.03.2023	2153	0	Feinplanungss null		
Dargelin	Dargelin	VG24_38	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	null	null	null	Feinplanungss null			
Woldegk	Stadt	Woldegk, Stadt	MSE22_05	im Ausbau	Landwerke M-V Breitband GmbH	30.06.2022	2917	18	im Ausbau	
Medow	Medow	VG22_12	im Ausbau	Landwerke M-V Breitband GmbH	31.12.2020	2733	50	im Ausbau	null	
Sassnitz	Stadt	Sassnitz, Stadt	ZWAR1_1	im Ausbau	Betreibermodell	-	im Ausbau	null		
Neustadt-Glewe	Stadt	Neustadt-Glewe, Stadt	LUP24_18	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	31.03.2023	2038	0	im Ausbau	
Sukow-Levitzow	Sukow-Levitzow	LRO24_01	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	31.03.2023	1896	0	Feinplanungss null		
Gallin	Gallin	LUP24_13	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	30.09.2022	2510	0	im Ausbau	null	
Tassenheide	Tassenheide	VG26_06	im Ausbau	e.discom Telekommunikation GmbH	30.04.2023	2104	9	im Ausbau	null	
Bargischow	Bargischow	VG23_24	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	31.07.2023	1621	0	Feinplanungss null		
Stolpe	Stolpe	LUP24_18	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	31.03.2023	2038	0	im Ausbau	null	
Mellenthin	Mellenthin	VG23_22	im Ausbau	e.discom Telekommunikation GmbH	30.04.2024	1081	0	im Ausbau	null	
Briggow	Briggow	MSE23_12	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	31.12.2024	2064	0	Vorbereitungs null		
Nustrow	Nustrow	LRO22_07	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH	30.06.2021	1981	58	im Ausbau	null	
Möln	Möln	MSE24_22	im Ausbau	neu-medianet GmbH	31.03.2022	2321	25	im Ausbau	null	
Domsühl	Dömitz, Stadt	LUP23_10	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	31.03.2023	2506	0	im Ausbau	null	

Malchin	Stadt	Malchin, Stadt	MSE25_04/ MSE23_12	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss/Vorbereitungsphase	Landwerke M-V Breitband GmbH/-	30.06.2023/312630/2064	0/0	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss
Damshagen	Damshagen	NWM24_32	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	1408	84 im Ausbau null
Rothemühl	Rothemühl	VG25_07	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		31.03.2023	2642	0 Feinplanungs null
Werder	Werder	LUP24_16	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		31.03.2023	1897	0 im Ausbau null
Klein Beltz	Klein Beltz	LRO22_08	Trassenbau fertig	Telekom Deutschland GmbH		30.06.2022	2851	100 Trassenbau fe null
Löcknitz	Löcknitz	VG26_07	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		01.01.2024	1920	0 Feinplanungs null
Hohen Wangelin	Hohen Wangelin	MSE23_12	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-		31.12.2024	2064	0 Vorbereitungs null
Dobin am See	Dobin am See	LUP24_20	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.09.2022	2834	0 im Ausbau null
Nostorf	Nostorf	LUP23_09	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		31.01.2023	1748	0 im Ausbau null
Lindenberg	Lindenberg	MSE22_10	im Ausbau	neu-medianet GmbH		30.06.2020	2844	96 im Ausbau null
Insel Poel	Insel Poel	NWM23_16	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	2722	99 im Ausbau null
Kletzin	Kletzin	MSE24_23	im Ausbau	neu-medianet GmbH		30.08.2022	2161	22 im Ausbau null
Ritzrow	Ritzrow	MSE22_10	im Ausbau	neu-medianet GmbH		30.06.2020	2844	96 im Ausbau null
Pudagla	Pudagla	VG23_22	im Ausbau	e.discom Telekommunikation GmbH		30.04.2024	1081	0 im Ausbau null
Boltenhagen	Boltenhagen	NWM24_33	Trassenbau fertig	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	2844	100 Trassenbau fe null
Rastow	Rastow	LUP23_08	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		31.03.2023	2145	1 im Ausbau null
Hohen Pritz	Hohen Pritz	LUP22_06	Dienste buchbar	Wemacom Breitband GmbH		31.12.2020	2787	100 Dienste buchbar null
Eldetal	Eldetal	MSE22_09	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-		31.12.2024	2839	0 Vorbereitungs null
Zerrenthin	Zerrenthin	VG26_07	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		01.01.2024	1920	0 Feinplanungs null
Admannshagen-Bargeshagen	Admannshagen-Bargeshagen	LRO25_01	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH		31.03.2023	6036	0 Feinplanungs null
Tützpatz	Tützpatz	MSE22_10	im Ausbau	neu-medianet GmbH		30.06.2020	2844	96 im Ausbau null
Stäbelow	Stäbelow	LRO24_06	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-		31.12.2023	505	0 Vorbereitungs null
Karrenzin	Karrenzin	LUP24_17	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		31.03.2023	1277	0 im Ausbau null
Barnin	Barnin	LUP23_06	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.09.2022	2449	1 im Ausbau null
Brünzow	Brünzow	VG22_13	im Ausbau	ATL Antennentechnik Lubmin e.K.		30.06.2020	1277	76 im Ausbau null
Vielank	Vielank	LUP23_10	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		31.03.2023	2506	0 im Ausbau null
Utecht	Utecht	NWM22_03	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	2916	87 im Ausbau null
Alt Zachun	Alt Zachun	LUP23_08	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		31.03.2023	2145	1 im Ausbau null
Buschwitz	Buschwitz	ZWAR1_1/ZWAR3_1	im Ausbau	Betreibermodell		-	-	im Ausbau null
Wiek	Wiek	keine Daten	null	null		null	null	null null
Fincken	Fincken	MSE23_11	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-		31.12.2024	2036	0 Vorbereitungs null
Kuhs	Kuhs	LRO23_01	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH		30.08.2022	3572	0 Feinplanungs null
Nienhagen	Nienhagen	LRO26_01	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH		31.03.2023	6036	0 Feinplanungs null
Thürkow	Thürkow	LRO23_05	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		30.08.2022	1848	0 Feinplanungs null
Wolgast	Stadt	Wolgast, Stadt	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	VG28_05	AEP Plüchhahn Service GmbH	31.12.2020	188	23 im Ausbau
Kuhstorf	Kuhstorf	LUP23_10	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		31.03.2023	2506	0 im Ausbau null
Nossendorf	Nossendorf	MSE23_14	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH		30.06.2024	2071	0 Feinplanungs null
Düchower	Düchower	VG25_24	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		31.07.2023	1621	0 Feinplanungs null
Hohenböllentin	Hohenböllentin	MSE23_15	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-		31.12.2024	1600	0 Vorbereitungs null
Spornitz	Spornitz	LUP24_18	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		31.03.2023	2038	0 im Ausbau null
Peenehagen	Peenehagen	MSE23_12	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-		31.12.2024	2064	0 Vorbereitungs null
Werder	Werder	MSE23_15	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-		31.12.2024	1600	0 Vorbereitungs null
Kritzow	Kritzow	LRO24_06	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-		31.12.2023	505	0 Vorbereitungs null
Wittenbeck	Wittenbeck	LRO23_04	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-		31.12.2023	2054	0 Vorbereitungs null
Raben Steinfeld	Raben Steinfeld	LUP24_20	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.09.2022	2834	0 im Ausbau null
Rützing	Rützing	NWM23_18	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	2531	80 im Ausbau null
Cölpin	Crivitz, Stadt	LUP23_06	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.09.2022	2449	1 im Ausbau null
Datzetal	Datzetal	MSE24_21	im Ausbau	neu-medianet GmbH		30.06.2022	1763	69 im Ausbau null
Neu Boltenhagen	Neu Boltenhagen	VG22_14	im Ausbau	Landwerke M-V Breitband GmbH		30.06.2021	2150	72 im Ausbau null
Wustrow	Wustrow	VR22_22	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH		30.06.2021	8466	71 im Ausbau null
Pätow-Steegen	Pätow-Steegen	LUP23_10	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		31.03.2023	2506	0 im Ausbau null
Grammendorf	Grammendorf	VR22_16	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH		30.06.2021	2992	86 im Ausbau null
Löbnitz	Löbnitz	VR22_23	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH		30.06.2021	1581	90 im Ausbau null
Thulendorf	Thulendorf	LRO24_02	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		30.08.2022	2042	0 Feinplanungs null
Zierzow	Zierzow	LUP24_17	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		31.03.2023	1277	0 im Ausbau null
Garz	Garz	VG23_23	im Ausbau	e.discom Telekommunikation GmbH		30.04.2024	1703	6 im Ausbau null
Jürgenstorf	Jürgenstorf	MSE22_10	im Ausbau	neu-medianet GmbH		30.06.2020	2844	96 im Ausbau null
Stolpe auf Usedom	Stolpe auf Usedom	VG23_23	im Ausbau	e.discom Telekommunikation GmbH		30.04.2024	1703	6 im Ausbau null
Blankenhof	Blankenhof	MSE24_22	im Ausbau	neu-medianet GmbH		31.03.2022	2321	25 im Ausbau null
Buchholz	Buchholz	MSE22_09	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-		31.12.2024	2839	0 Vorbereitungs null
Klein Uphahl	Klein Uphahl	LRO23_01	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH		30.08.2022	3572	0 Feinplanungs null
Altenkirchen	Altenkirchen	ZWAR2_1	im Ausbau	Betreibermodell		-	-	im Ausbau null
Bibow	Bibow	NWM24_29	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	1093	87 im Ausbau null
Menzendorf	Menzendorf	NWM23_19	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	1989	93 im Ausbau null
Vorbeck	Vorbeck	LRO24_03	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH		30.08.2022	604	0 Feinplanungs null
Garz/Rügen	Stadt	Garz/Rügen, Stadt	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	ZWAR3_1	Betreibermodell	-	-	im Ausbau
Groß Wüstenfelde	Groß Wüstenfelde	LRO23_05	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		30.08.2022	1848	0 Feinplanungs null
Burg Stargard	Burg Stargard, Stadt	MSE24_25	im Ausbau	neu-medianet GmbH		30.06.2021	2013	93 im Ausbau
Nossentiner Hütte	Nossentiner Hütte	MSE23_11	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-		31.12.2024	2036	0 Vorbereitungs null
Ückeritz	Ückeritz	VG23_22	im Ausbau	e.discom Telekommunikation GmbH		30.04.2024	1081	0 im Ausbau null
Roggendorf	Roggendorf	NWM23_19	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	1989	93 im Ausbau null
Dranske	Drangun	NWM23_18	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	2531	80 im Ausbau null
Lüblow	Lüblow	LUP23_08	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		31.03.2023	2145	1 im Ausbau null
Ribnitz-Damgarten	Ribnitz-Damgarten, Stadt	VR22_19	Trassenbau fertig	Telekom Deutschland GmbH		30.06.2021	3261	100 Trassenbau fertig
Lüdersdorf	Lüdersdorf	NWM24_30	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	1829	99 im Ausbau null
Anklam	Stadt	Anklam, Stadt	im Ausbau	VG26_06	e.discom Telekommunikation GmbH	30.04.2023	2104	9 im Ausbau
Röm	Röm	LUP24_16	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		31.03.2023	1897	0 im Ausbau null
Papendorf	Papendorf	VG26_07	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		01.01.2024	1920	0 Feinplanungs null
Staven	Staven	MSE24_25	im Ausbau	neu-medianet GmbH		30.06.2021	2013	93 im Ausbau null
Wesenberg	Stadt	Wesenberg, Stadt	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	MSE24_24	Landwerke M-V Breitband GmbH	31.12.2024	3515	0 Feinplanungsphase nach Vertragsschluss
Veelböken	Veelböken	NWM23_18	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	2531	80 im Ausbau null
Zurów	Zurów	NWM24_29	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	1093	87 im Ausbau null
Koserow	Koserow	VG23_22	im Ausbau	e.discom Telekommunikation GmbH		30.04.2024	1081	0 im Ausbau null
Gingst	Gingst	ZWAR6_1	im Ausbau	Betreibermodell		-	-	im Ausbau null
Glasow	Glasow	VG24_36	im Ausbau	e.discom Telekommunikation GmbH		30.04.2024	1915	17 im Ausbau null

Lützw	Lützw	NWM23_18	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	30.06.2021	2531	80	im Ausbau	null
Cargin	Cargin	MSE24_24	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	31.12.2024	3515	0	Feinplanungss	null
Greven	Greven	LUP24_13	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	30.09.2022	2510	0	im Ausbau	null
Gülzow-Prüzen	Gülzow-Prüzen	LRO23_01	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH	30.08.2022	3572	0	Feinplanungss	null
Pripsleben	Pripsleben	MSE22_10	im Ausbau	neu-medianet GmbH	30.06.2020	2844	96	im Ausbau	null
Neu Kallß	Neu Kallß	LUP24_15	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	31.01.2023	2468	0	im Ausbau	null
Dümmer	Dümmerstorf	LRO24_05	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH	30.08.2022	604	0	Feinplanungss	null
Dömitz	Stadt	Dümmer	LUP22_01	Dienste buchbar	Wemacom Breitband GmbH	31.12.2020	2845	100	Dienste buchbar
Steinhagen	Steinhagen	LRO26_03	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH	30.08.2022	1457	0	Feinplanungss	null
Strohkirchen	Strohkirchen	LUP23_08	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	31.03.2023	2145	1	im Ausbau	null
Zapel	Zapel	LUP23_06	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	30.09.2022	2449	1	im Ausbau	null
Börgerende-Rethwisch	Börgerende-Rethwisch	LRO26_01	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH	31.03.2023	6036	0	Feinplanungss	null
Warsow	Warsow	LUP22_01	Dienste buchbar	Wemacom Breitband GmbH	31.12.2020	2845	100	Dienste buchbar	null
Liepgarten	Liepgarten	VG25_06	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	31.03.2023	2153	0	Feinplanungss	null
Göhlen	Göhlen	LUP24_15	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	31.01.2023	2468	0	im Ausbau	null
Kuhlen-Wendorf	Kuhlen-Wendorf	LUP24_20	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	30.09.2022	2834	0	im Ausbau	null
Sukow	Sukow	LUP23_07	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	30.09.2022	1935	0	im Ausbau	null
Gielow	Gielow	MSE25_04	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	30.06.2023	2630	0	Feinplanungss	null
Kogel	Kogel	LUP22_01	Dienste buchbar	Wemacom Breitband GmbH	31.12.2020	2845	100	Dienste buchbar	null
Wöbbelin	Wöbbelin	LUP23_08	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	31.03.2023	2145	1	im Ausbau	null
Altkalen	Altkalen	LRO24_01	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	31.03.2023	1896	0	Feinplanungss	null
Parchim	Stadt	Parchim, Stadt	LUP25_02	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Wemacom Breitband GmbH	30.09.2021	364	0	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss
Prohn	Prohn	VR22_20	Trassenbau fertig	Telekom Deutschland GmbH	30.06.2021	3261	100	Trassenbau fe	null
Karlsburg	Karlsburg	VG22_14/ VG23_21	im Ausbau	Landwerke M-V Breitband GmbH7e.discom Telekomunikatio	30.06.2021/30.04.2024	2150/2057	727/4	im Ausbau	null
Sarnow	Sarnow	VG23_24	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	31.07.2023	1621	0	Feinplanungss	null
Neetzka	Neetzka	MSE22_05	im Ausbau	Landwerke M-V Breitband GmbH	30.06.2022	2917	18	im Ausbau	null
Görmin	Görmin	VG25_02	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	31.03.2023	2860	0	Feinplanungss	null
Langen Brütz	Langen Brütz	LUP24_20	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	30.09.2022	2834	0	im Ausbau	null
Jakobsdorf	Jakobsdorf	VR22_21	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH	30.06.2021	2796	73	im Ausbau	null
Dassow	Stadt	Dassow, Stadt	NWM24_32	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	30.06.2021	1408	84	im Ausbau
Daberkow	Daberkow	VG25_02	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	31.03.2023	2860	0	Feinplanungss	null
Dabel	Dabel	LUP24_19	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	31.01.2023	1365	2	im Ausbau	null
Gresse	Gresse	LUP23_09	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	31.01.2023	1748	0	im Ausbau	null
Wendorf	Wendorf	VR22_20	Trassenbau fertig	Telekom Deutschland GmbH	30.06.2021	3261	100	Trassenbau fe	null
Tramm	Tramm	LUP23_07	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	30.09.2022	1935	0	im Ausbau	null
Zehna	Zehna	LRO23_01	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH	30.08.2022	3572	0	Feinplanungss	null
Grimmen	Stadt	Grimmen, Stadt	VR25_03	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH	30.06.2021	null	75	im Ausbau
Drechow	Dranske	ZWAR2_1	im Ausbau	Betreibermodell	-	-	-	im Ausbau	null
Wittenhagen	Wittenhagen	VR22_17	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH	30.06.2021	2916	41	im Ausbau	null
Krummin	Krummin	VG23_21	im Ausbau	e.discom Telekomunikation GmbH	30.04.2024	2057	4	im Ausbau	null
Wittenförden	Wittenförden	LUP27_03	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	0 offen	-	358	0	Feinplanungss	null
Thandorf	Thandorf	NWM22_03	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	30.06.2021	2916	87	im Ausbau	null
Deyelsdorf	Deyelsdorf	VR22_16	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH	30.06.2021	2992	86	im Ausbau	null
Wackerow	Wackerow	VG24_37	im Ausbau	e.discom Telekomunikation GmbH	30.04.2024	1776	0	im Ausbau	null
Alt Schwerin	Alt Schwerin	MSE23_11	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	31.12.2024	2036	0	Vorbereitungs	null
Lelkendorf	Lelkendorf	LRO24_01	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	31.03.2023	1896	0	Feinplanungss	null
Krembz	Krembz	NWM23_19	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	30.06.2021	1989	93	im Ausbau	null
Woggersin	Woggersin	MSE27_12	Eigenausbau	-	-	-	-	Eigenausbau	null
Hohenkirchen	Hohenkirchen	NWM24_33	Trassenbau fertig	Wemacom Breitband GmbH	30.06.2021	2844	100	Trassenbau fe	null
Leizen	Leizen	MSE22_09	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	31.12.2024	2839	0	Vorbereitungs	null
Userin	Userin	MSE24_24	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	31.12.2024	3515	0	Feinplanungss	null
Groß Roge	Groß Roge	LRO23_05	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	30.08.2022	1848	0	Feinplanungss	null
Königsfeld	Königsfeld	NWM22_03	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	30.06.2021	2916	87	im Ausbau	null
Neddemin	Neddemin	MSE24_22	im Ausbau	neu-medianet GmbH	31.03.2022	2321	25	im Ausbau	null
Neubrandenburg	Stadt	Neubrandenburg, Stadt	MSE27_11	Eigenausbau	-	offen	99	-	Eigenausbau
Zinnowitz	Zinnowitz	VG26_06	im Ausbau	e.discom Telekomunikation GmbH	30.04.2023	2104	9	im Ausbau	null
Klüs	Klüs	ZWAR2_1	im Ausbau	Betreibermodell	-	-	-	im Ausbau	null
Holtbusen	Holtbusen	LUP27_03	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	0 offen	-	358	0	Feinplanungss	null
Dargun	Stadt	Dargun, Stadt	MSE23_14	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH	30.06.2024	2073	0	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss
Grapow	Grapow	MSE23_15	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	31.12.2024	1600	0	Vorbereitungs	null
Grabowhöfe	Grabowhöfe	MSE23_12	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	31.12.2024	2064	0	Vorbereitungs	null
Gallin-Kuppentin	Gallin-Kuppentin	LUP22_18	Dienste buchbar	Wemacom Breitband GmbH	31.12.2020	2765	100	Dienste buchbar	null
Divitz-Spoldershagen	Divitz-Spoldershagen	VR22_23	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH	30.06.2021	1581	90	im Ausbau	null
Prerow	Prerow	VR22_22	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH	30.06.2021	8466	71	im Ausbau	null
Rappin	Rappin	ZWAR2_1	im Ausbau	Betreibermodell	-	-	-	im Ausbau	null
Laage	Stadt	Laage, Stadt	LRO24_05/ LRO23_05	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH/Landwerke M-V Breitband GmbH	30.08.2022	604/1848	0	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss
Reddelich	Reddelich	LRO23_04	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	31.12.2023	2054	0	Vorbereitungs	null
Hülseburg	Hülseburg	LUP23_08	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	31.03.2023	2145	1	im Ausbau	null
Mönchgut	Mönchgut	ZWAR2_2	im Ausbau	Betreibermodell	-	-	-	im Ausbau	null
Röckwitz	Röckwitz	MSE22_10	im Ausbau	neu-medianet GmbH	30.06.2020	2844	96	im Ausbau	null
Brahlstorf	Brahlstorf	LUP23_09	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	31.01.2023	1748	0	im Ausbau	null
Katzow	Katzow	VG22_13	im Ausbau	ATL Antennentechnik Lubmin e.K.	30.06.2020	1277	76	im Ausbau	null
Zickhusen	Zickhusen	NWM22_02	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	30.06.2021	3066	90	im Ausbau	null
Ramin	Ramin	VG24_36	im Ausbau	e.discom Telekomunikation GmbH	30.04.2024	1915	17	im Ausbau	null
Veigast	Veigast	VR22_23	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH	30.06.2021	1581	90	im Ausbau	null
Wusterhusen	Wusterhusen	VG22_13	im Ausbau	ATL Antennentechnik Lubmin e.K.	30.06.2020	1277	76	im Ausbau	null
Bad Sülze	Stadt	Bad Sülze, Stadt	VR22_16	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH	30.06.2024	2992	86	im Ausbau
Stralendorf	Stralendorf	LUP22_01	Dienste buchbar	Wemacom Breitband GmbH	31.12.2020	2845	100	Dienste buchbar	null
Bolensdorf	Bolensdorf	NWM23_16	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH	30.06.2021	2722	99	im Ausbau	null
Semlow	Semlow	VR22_15	Trassenbau fertig	Telekom Deutschland GmbH	30.06.2021	2797	100	Trassenbau fe	null
Mönkebude	Mönkebude	VG25_06	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	31.03.2023	2153	0	Feinplanungss	null
Passow	Passow	LUP22_18	Dienste buchbar	Wemacom Breitband GmbH	31.12.2020	2765	100	Dienste buchbar	null
Schlemmin	Schlemmin	VR22_21	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH	30.06.2021	2796	73	im Ausbau	null
Grambow	Grambow	VG24_36	im Ausbau	e.discom Telekomunikation GmbH	30.04.2024	1915	17	im Ausbau	null
Behrenhoff	Behrenhoff	VG24_38	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH	31.12.2023	2184	0	Feinplanungss	null

Schwanheide	Schwanheide	LUP23_09	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		31.01.2023	1748	0	im Ausbau	null
Ventschow	Ventschow	NWM23_20	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	1364	84	im Ausbau	null
Groß Kiesow	Groß Kiesow	VG24_38	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	null	null				Feinplanungsphase	null
Sellin	Sellin	keine Daten	null	null	null				null	null
Alt Krenzlin	Alt Krenzlin	LUP23_10	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		31.03.2023	2506	0	im Ausbau	null
Krusenhagen	Krusenhagen	NWM23_17	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	1570	88	im Ausbau	null
Bartow	Bartow	MSE23_15	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	-	31.12.2024	1600	0	Vorbereitungsphase	null
Heinrichswalde	Heinrichswalde	VG25_07	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		31.03.2023	2642	0	Feinplanungsphase	null
Groß Schwiesow	Groß Schwiesow	LRO23_01	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH		30.08.2022	3572	0	Feinplanungsphase	null
Weitenhagen	Weitenhagen	VG24_38	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	null	null				Feinplanungsphase	null
Groß Stieten	Groß Stieten	NWM22_04	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	2218	69	im Ausbau	null
Zierow	Zierow	NWM24_33	Trassenbau fertig	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	2844	100	Trassenbau fertig	null
Steffenshagen	Steffenshagen	LRO23_04	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	-	31.12.2023	2054	0	Vorbereitungsphase	null
Lütow-Valluhn	Lütow-Valluhn	LUP24_13	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.09.2022	2510	0	im Ausbau	null
Poppendorf	Poppendorf	LRO22_11	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH		30.06.2021	2598	84	im Ausbau	null
Elmenhorst	Elmenhorst	VR22_17	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH		30.06.2021	2916	41	im Ausbau	null
Hornstorf	Hornstorf	NWM23_17	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	1570	88	im Ausbau	null
Papenhagen	Papenhagen	VR22_21	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH		30.06.2021	2796	73	im Ausbau	null
Hohen Sprenz	Hohen Sprenz	LRO23_01	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH		30.08.2022	3572	0	Feinplanungsphase	null
Bredenfelde	Bredenfelde	MSE23_12	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	-	31.12.2024	2064	0	Vorbereitungsphase	null
Metelsdorf	Metelsdorf	NWM22_04	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	2218	69	im Ausbau	null
Stuer	Stuer	MSE22_09	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	-	31.12.2024	2839	0	Vorbereitungsphase	null
Neuenkirchen	Neuenkirchen	VG24_37	im Ausbau	e.discom Telekommunikation GmbH		30.04.2024	1776	0	im Ausbau	null
Krackow	Krackow	VG24_36	im Ausbau	e.discom Telekommunikation GmbH		30.04.2024	1915	17	im Ausbau	null
Rerik	Stadt Rerik	Rerik_01	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH		31.03.2023	6036	0	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	
Bentwisch	Bentwisch	LRO26_02/ LRO22_11	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH		30.08.2022	4292	0	Feinplanungsphase	null
Walow	Walow	MSE22_09	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	-	31.12.2024	2839	0	Vorbereitungsphase	null
Göhren-Lebbin	Göhren-Lebbin	MSE23_11	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	-	31.12.2024	2036	0	Vorbereitungsphase	null
Lassan	Stadt Lassan	Lassan_01	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		30.06.2021	2150	72	im Ausbau	
Gottesgabe	Gottesgabe	NWM22_02	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	3066	90	im Ausbau	null
Dobbertin	Dobbertin	LUP24_19	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		31.01.2023	1365	2	im Ausbau	null
Pinnow	Pinnow	LUP24_20	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.09.2022	2834	0	im Ausbau	null
Brenz	Brenz	LUP24_18	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		31.03.2023	2038	0	im Ausbau	null
Alt Tellin	Alt Tellin	VG25_02	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		31.03.2023	2860	0	Feinplanungsphase	null
Hammer ä. d. Uecker	Hammer ä. d. Uecker	VG25_07	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		31.03.2023	2642	0	Feinplanungsphase	null
Perlin	Perlin	NWM22_02	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	3066	90	im Ausbau	null
Blankensee	Blankensee	VG24_36	im Ausbau	e.discom Telekommunikation GmbH		30.04.2024	1915	17	im Ausbau	null
Rankwitz	Rankwitz	VG23_23	im Ausbau	e.discom Telekommunikation GmbH		30.04.2024	1703	6	im Ausbau	null
Groß Kelle	Groß Kelle	MSE22_09	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	-	31.12.2024	2839	0	Vorbereitungsphase	null
Kneese	Kneese	NWM23_19	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	1989	93	im Ausbau	null
Blesewitz	Blesewitz	VG23_24	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		31.07.2023	1621	0	Feinplanungsphase	null
Behren-Lübchin	Behren-Lübchin	LRO24_01	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		31.03.2023	1896	0	Feinplanungsphase	null
Rollwitz	Rollwitz	VG26_07	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		01.01.2024	1920	0	Feinplanungsphase	null
Golchen	Golchen	MSE23_15	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	-	31.12.2024	1600	0	Vorbereitungsphase	null
Gnekow	Gnekow	MSE23_15	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	-	31.12.2024	1600	0	Vorbereitungsphase	null
Ivenack	Ivenack	MSE22_10	im Ausbau	neu-medianet GmbH		30.06.2020	2844	96	im Ausbau	null
Rosow	Rosow	VG26_07	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		01.01.2024	1920	0	Feinplanungsphase	null
Plate	Plate	LUP23_07	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.09.2022	1935	0	im Ausbau	null
Selmsdorf	Selmsdorf	NWM24_30	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	1829	99	im Ausbau	null
Mühl Rosin	Mühl Rosin	LRO23_01	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH		30.08.2022	3572	0	Feinplanungsphase	null
Trinwillershagen	Trinwillershagen	VR22_23	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH		30.06.2021	1581	90	im Ausbau	null
Ueckermünde	Stadt Ueckermünde	UG25_06	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		31.03.2023	2153	0	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	
Zemitz	Zemitz	VG23_21	im Ausbau	e.discom Telekommunikation GmbH		30.04.2024	2057	4	im Ausbau	null
Plöwen	Plöwen	VG24_36	im Ausbau	e.discom Telekommunikation GmbH		30.04.2024	1915	17	im Ausbau	null
Bobzin	Bobzin	LUP23_08	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		31.03.2023	2145	1	im Ausbau	null
Brietzig	Brietzig	VG26_07	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		01.01.2024	1920	0	Feinplanungsphase	null
Sarow	Sarow	MSE23_15	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	-	31.12.2024	1600	0	Vorbereitungsphase	null
Weitenhagen	Weitenhagen	VR22_21/ VG24_38	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH		30.06.2021	2796	73	im Ausbau	null
Kriesow	Kriesow	MSE22_10	im Ausbau	neu-medianet GmbH		30.06.2020	2844	96	im Ausbau	null
Priepert	Priepert	MSE24_24	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		31.12.2024	3515	0	Feinplanungsphase	null
Wulkentin	Wulkentin	MSE24_22	im Ausbau	neu-medianet GmbH		31.03.2022	2321	25	im Ausbau	null
Weitendorf	Weitendorf	LUP22_06	Dienste buchbar	Wemacom Breitband GmbH		31.12.2020	2787	100	Dienste buchbar	null
Penkun	Stadt Penkun	VG24_36	im Ausbau	e.discom Telekommunikation GmbH		30.04.2024	1915	17	im Ausbau	null
Klausdorf	Klausdorf	VR22_20	Trassenbau fertig	Telekom Deutschland GmbH		30.06.2021	3261	100	Trassenbau fertig	null
Meesiger	Meesiger	MSE23_14	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH		30.06.2024	2071	0	Feinplanungsphase	null
Breege	Breege	MSE24_22	im Ausbau	neu-medianet GmbH		31.03.2022	2321	25	im Ausbau	null
Wittendörp	Wittendörp	LUP22_01	Dienste buchbar	Wemacom Breitband GmbH		31.12.2020	2845	100	Dienste buchbar	null
Kentzlin	Kentzlin	MSE22_10	im Ausbau	neu-medianet GmbH		30.06.2020	2844	96	im Ausbau	null
Thelkow	Thelkow	LRO22_07	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH		30.06.2021	1981	58	im Ausbau	null
Tessin b. Boizenburg	Tessin b. Boizenburg	LUP23_08	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		31.03.2023	2145	1	im Ausbau	null
Bergholz	Bergholz	VG24_36	im Ausbau	e.discom Telekommunikation GmbH		30.04.2024	1915	17	im Ausbau	null
Putgarten	Putgarten	ZWAR2_1	im Ausbau	Betreibermodell	-	-	-	im Ausbau	null	
Trent	Trent	ZWAR2_1	im Ausbau	Betreibermodell	-	-	-	im Ausbau	null	
Parchtitz	Parchtitz	ZWAR6_1	im Ausbau	Betreibermodell	-	-	-	im Ausbau	null	
Jabel	Jabel	MSE23_11	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	-	31.12.2024	2036	0	Vorbereitungsphase	null
Zislow	Zislow	MSE23_11	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-	-	31.12.2024	2036	0	Vorbereitungsphase	null
Graal-Müritz	Graal-Müritz	LRO26_02	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH		30.08.2022	4292	0	Feinplanungsphase	null
Benz	Benz	NWM23_17	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	1570	88	im Ausbau	null
Neverin	Neverin	MSE24_25	im Ausbau	neu-medianet GmbH		30.06.2021	2013	93	im Ausbau	null
Jatznick	Jatznick	VG26_07	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		01.01.2024	1920	0	Feinplanungsphase	null
Klein Rogahn	Klein Rogahn	LUP27_03	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	0 offen			358	0	Feinplanungsphase	null
Korswandt	Korswandt	VG23_23	im Ausbau	e.discom Telekommunikation GmbH		30.04.2024	1703	6	im Ausbau	null
Kublank	Kublank	MSE22_05	im Ausbau	Landwerke M-V Breitband GmbH		30.06.2022	2917	18	im Ausbau	null
Alt Meteln	Alt Meteln	NWM23_18	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	2531	80	im Ausbau	null
Millienhagen-Oebeltz	Millienhagen-Oebeltz	VR22_21	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH		30.06.2021	2796	73	im Ausbau	null

Putbus	Stadt	Putbus, Stadt	ZWAR3_1/ZWAR4_1	im Ausbau	Betreibermodell	-	-	-	im Ausbau
Schönberg	Stadt	Schönberg, Stadt	NWM24_30/NWM23_19	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	1829	99 im Ausbau
Lubmin	Lubmin	Lubmin	VG22_13	im Ausbau	ATL Antennentechnik Lubmin e.K.		30.06.2020	1277	76 im Ausbau null
Grammetin	Grammetin	Grammetin	MSE22_10	im Ausbau	neu-medianet GmbH		30.06.2020	2844	96 im Ausbau null
Wilhelmsburg	Wilhelmsburg	Wilhelmsburg	VG25_07	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		31.03.2023	2642	0 Feinplanung null
Siedenbrünzow	Siedenbrünzow	Siedenbrünzow	MSE23_15	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-		31.12.2024	1600	0 Vorbereitungs null
Butzow	Butzow	Butzow	VG23_24	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		31.07.2023	1621	0 Feinplanung null
Malk Göhren	Malk Göhren	Malk Göhren	LUP24_15	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		31.01.2023	2468	0 im Ausbau null
Dersekow	Dersekow	Dersekow	VG24_38	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	null		null	null	Feinplanung null
Grammow	Grammow	Grammow	LRO22_07	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH		30.06.2021	1981	58 im Ausbau null
Zirkow	Zirkow	Zirkow	ZWAR4_1	im Ausbau	Betreibermodell		-	-	im Ausbau null
Postlow	Postlow	Postlow	VG23_24	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		31.07.2023	1621	0 Feinplanung null
Klink	Klink	Klink	MSE23_15	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-		31.12.2024	1600	0 Vorbereitungs null
Buggenhagen	Buggenhagen	Buggenhagen	VG22_14	im Ausbau	Landwerke M-V Breitband GmbH		30.06.2021	2150	72 im Ausbau null
Pokrent	Pokrent	Pokrent	NWM22_02	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	3066	90 im Ausbau null
Carlow	Carlow	Carlow	NWM22_03	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	2916	87 im Ausbau null
Steinhagen	Steinhagen	Steinhagen	VR22_21	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH		30.06.2021	2796	73 im Ausbau null
Hugoldsdorf	Hugoldsdorf	Hugoldsdorf	VR22_16	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH		30.06.2021	2992	86 im Ausbau null
Drägen	Dorf Mecklenburg	Dorf Mecklenburg	NWM22_04	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	2218	69 im Ausbau null
Demmin	Hansesstadt	Demmin, Hansesstadt	MSE26_04	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		31.12.2024	1541	0 Feinplanung nach Vertragsschluss
Altwigshagen	Altwigshagen	Altwigshagen	VG25_07	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		31.03.2023	2642	0 Feinplanung null
Gültzow	Gültzow	Gültzow	MSE22_10	im Ausbau	neu-medianet GmbH		30.06.2020	2844	96 im Ausbau null
Waren (Müritz)	Stadt	Waren (Müritz), Stadt	MSE28_07	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	null		offen	248 null	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss
Ziethen	Ziethen	Ziethen	VG22_12	im Ausbau	Landwerke M-V Breitband GmbH		31.12.2020	2733	50 im Ausbau null
Roggentin	Roggentin	Roggentin	LRO26_02	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH		30.08.2022	4292	0 Feinplanung null
Schildetal	Schildetal	Schildetal	NWM22_02	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	3066	90 im Ausbau null
Warlow	Warlow	Warlow	LUP23_08	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		31.03.2023	2145	1 im Ausbau null
Neuenkirchen	Neuenkirchen	Neuenkirchen	ZWAR2_1	im Ausbau	Betreibermodell		-	-	im Ausbau null
Glaseswitz	Glaseswitz	Glaseswitz	LRO23_01	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH		30.08.2022	3572	0 Feinplanung null
Brunn	Broderstorf	Broderstorf	LRO26_02	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH		30.08.2022	4292	0 Feinplanung null
Strasburg (Uckermark)	Stadt	Strasburg (Uckermark), Stadt	VG25_07	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		31.03.2023	2642	0 Feinplanung nach Vertragsschluss
Siemz-Niendorf	Siemz-Niendorf	Siemz-Niendorf	NWM23_19/NWM23_19	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	1989	93 im Ausbau null
Rövershagen	Rövershagen	Rövershagen	LRO22_11	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH		30.06.2021	2598	84 im Ausbau null
Landcken-Granitz	Landcken-Granitz	Landcken-Granitz	ZWAR4_1	im Ausbau	Betreibermodell		-	-	im Ausbau null
Hohenmocker	Hohenmocker	Hohenmocker	MSE23_15	Vorbereitungsphase und Vertragsschluss	-		31.12.2024	1600	0 Vorbereitungs null
Lüdershagen	Lüdershagen	Lüdershagen	VR22_23	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH		30.06.2021	1581	90 im Ausbau null
Zempin	Zempin	Zempin	VG26_06	im Ausbau	e.discom Telekommunikation GmbH		30.04.2023	2104	9 im Ausbau null
Warlitz	Warlitz	Warlitz	LUP23_10	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		31.03.2023	2506	0 im Ausbau null
Karnin	Karnin	Karnin	VR22_20	Trassenbau fertig	Telekom Deutschland GmbH		30.06.2021	3261	100 Trassenbau null
Grieben	Grieben	Grieben	NWM23_19	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		30.06.2021	1989	93 im Ausbau null
Bentzin	Bentzin	Bentzin	VG25_02	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Landwerke M-V Breitband GmbH		31.03.2023	2860	0 Feinplanung null
Wiendorf	Wiendorf	Wiendorf	LRO24_03	Feinplanungsphase nach Vertragsschluss	Telekom Deutschland GmbH		30.08.2022	604	0 Feinplanung null
Benz	Benz	Benz	VG23_22	im Ausbau	e.discom Telekommunikation GmbH		30.04.2024	1081	0 im Ausbau null
Dargen	Dargen	Dargen	VG23_23	im Ausbau	e.discom Telekommunikation GmbH		30.04.2024	1703	6 im Ausbau null
Gremersdorf-Buchholz	Gremersdorf-Buchholz	Gremersdorf-Buchholz	VR22_21	im Ausbau	Telekom Deutschland GmbH		30.06.2021	2796	73 im Ausbau null
Picher	Picher	Picher	LUP23_08	im Ausbau	Wemacom Breitband GmbH		31.03.2023	2145	1 im Ausbau null